

# PROMOCION DE 40 VIVIENDAS VPPA EN VALLECAS

## FINANCIACIÓN PLAN ESTATAL

12,38%

### RESUMEN DE ABRIL-2026




Agencia de Vivienda Social  
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E  
INFRAESTRUCTURAS

INFORMACION GENERAL OBRA			CALENDARIO		HITOS	
PARCELA 3.6A ENSANCHE DE VALLECAS						
Superficie Parcela	939,00 m2		Licencia Obra	15/02/2022	✓	<b>Cumplimientos</b>  Fachadas, tabiquerías e instalaciones  I.O   C.I   F.E   F.F   F.D   F.O ✓   ✓   ✓   !   !   ! I.O (Inicio Obra) C.I (Fin Cimentación) F.E (Fin Estructura) F.F (Fin Fachadas) F.D (Fin Distribuciones) F.O (Final Obra)
Superficie Construida	5.533,66 m2		Calificación Provisional	26/05/2021	✓	
Sobre rasante	3.843,55 m2		Aprobación Protecto Ejecución	24/02/2022	✓	
Bajo rasante	1.690,11 m2		Licitación Obra	23/01/2024	✓	
Presupuesto (i/Iva)	6.038.773,07 €		Adjudicación Obra	14/03/2024	✓	
Inversión total actuación	6.598.978,08 €		Formalización Contrato Obra	16/04/2024	✓	
Aportación AVS	5.728.538,58 €		Acta Inicio de la Obra	23/05/2024	✓	
Aportación ESTATAL	870.439,50 €		Certificado Final Obra		✗	
Plazo en meses	26		Calificación Definitiva		✗	
Contratista	COPCISA		Licencia Primera Ocupación		✗	
N. Viviendas		40	Recepción de Obra		✗	
	2D	16				
	3D	22				
	4D	2				
	Accesibles(3D)	2				
N. Plazas		49				
N. Trasteros		0				
N. Locales		1				

## DESARROLLO DE LA OBRA

### AVANCE DE LA OBRA



PORCENTAJE AVANCE DE OBRA **69,34%**  
 PORTJE. AVANCE PROGRAMADO **100,00%**

\* La obra tiene resolución de ampliación de plazo hasta 30/04/2026