

ANEJO 2.1 PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN

La duración estimada para las obras en base a las características previstas para las distintas unidades a ejecutar es de 18 meses.

El plan de ejecución de la obra se adjunta a continuación:

CAPÍTULOS	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO DE SALUD QUINTA DE LOS MOLINOS (MADRID)	DURACIÓN (SEMANAS)																			COSTE CAPÍTULOS A ORIGEN REFERIDO AL PEM	COSTE CAPÍTULOS A ORIGEN REFERIDO AL PEC
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18		
1	ACONDICIONAMIENTO Y EXCAVACIONES	4																			52.878,59 €	62.925,52 €
2	CIMENTACIONES	10																			211.945,16 €	252.214,74 €
3	ESTRUCTURAS	12																			508.468,21 €	605.077,17 €
4	CERRAMIENTOS Y PARTICIONES	12																			486.286,31 €	578.680,71 €
5	CUBIERTAS	8																			126.682,57 €	150.752,26 €
6	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	7																			42.707,81 €	50.822,29 €
7	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	9																			452.395,59 €	538.350,75 €
8	CARPINTERÍA INTERIOR	5																			110.183,87 €	131.118,81 €
9	CARPINTERÍA DE ALUMINIO	6																			348.374,71 €	414.565,90 €
10	CERRAJERÍA	4																			90.599,07 €	107.812,89 €
11	VIDRIERÍA	4																			78.901,68 €	93.893,00 €
12	INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	8																			118.946,18 €	141.545,95 €
13	INST. ACS POR ENERGÍA SOLAR	4																			31.570,79 €	37.569,24 €
14	INST. ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN	12																			284.387,71 €	338.421,37 €
15	INST. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	8																			282.854,75 €	336.597,15 €
16	INST. PCI	5																			18.430,86 €	21.932,72 €
17	INST. ESPECIALES	3																			42.937,18 €	51.095,24 €
18	INST. ASCENSORES	6																			86.265,85 €	102.656,36 €
19	SANITARIOS Y GRIFERÍA	4																			35.278,08 €	41.980,92 €
20	PINTURAS Y VARIOS	6																			97.083,93 €	115.529,88 €
21	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN	6																			96.002,07 €	114.242,46 €
22	URBANIZACIÓN	9																			148.307,50 €	176.485,93 €
23	CONTROL DE CALIDAD	78																			9.328,64 €	11.101,08 €
24	GESTIÓN DE RESIDUOS	78																			75.644,78 €	90.017,29 €
25	SEGURIDAD Y SALUD	78																			62.500,62 €	74.375,74 €
IMPORTE MENSUAL (SIN GESTIÓN RESIDUOS) (1)			77.756,66	88.461,62	195.321,72	173.172,96	173.172,96	210.920,72	180.647,26	281.480,73	351.108,08	592.111,73	347.922,08	249.742,69	258.019,20	115.964,41	142.006,44	111.219,09	133.599,38	140.089,40		
IMPORTE MENSUAL ACUMULADO (SIN G. RESIDUOS)			77.756,66	166.218,27	361.540,00	534.712,95	707.885,91	918.806,62	1.099.453,89	1.380.934,62	1.732.043,30	2.324.155,03	2.672.077,11	2.921.819,81	3.180.439,01	3.296.403,42	3.438.409,86	3.549.628,95	3.683.228,33	3.823.317,73		
IMPORTE MENSUAL GESTIÓN RESIDUOS (2)			3.879,22	3.879,22	4.849,02	3.879,22	3.879,22	4.849,02	3.879,22	3.879,22	4.849,02	3.879,22	3.879,22	4.849,02	3.879,22	3.879,22	4.849,02	3.879,22	3.879,22	4.849,02		
IMPORTE MENSUAL ACUMULADO GESTIÓN RESIDUOS			3.879,22	7.758,44	12.607,46	16.486,68	20.365,90	25.214,93	29.094,15	32.973,37	37.822,39	41.701,61	45.580,83	50.429,85	54.309,07	58.188,29	63.037,32	66.916,54	70.795,76	75.644,78		
IMPORTE MENSUAL ACUMULADO TOTAL (1)+(2)			81.635,88	173.976,71	374.147,46	551.199,63	728.251,81	944.021,55	1.128.548,03	1.413.907,98	1.769.865,69	2.365.856,64	2.717.657,94	2.972.249,66	3.234.748,08	3.354.591,71	3.501.447,17	3.616.545,49	3.754.024,08	3.898.962,51		
IMPORTE MENSUAL ACUMULADO CON G.G.Y.B.U.			97.146,69	207.032,29	445.235,48	655.927,56	866.619,65	1.123.385,65	1.342.972,16	1.682.550,50	2.106.140,17	2.815.369,40	3.234.012,95	3.536.977,09	3.849.350,21	3.991.964,14	4.166.722,14	4.303.689,13	4.467.288,66	4.639.765,39		