

PROGRAMA DE TRABAJO

OBRAS DE CONSTRUCCION DEL C.S. PUERTA DEL ANGEL - Madrid

			PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: 20 MESES																			
	CAPÍTULOS	CANTIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	161.183,00																				
2	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	810.967,04																				
3	CERRAMIENTOS Y DIVISIONES	414.238,42																				
4	CUBIERTAS Y AISLAMIENTO	199.656,38																				
5	REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS	599.890,71																				
6	CARPINTERIA EXTERIOR	295.321,86																				
7	CERRAJERIA	74.300,86																				
8	CARPINTERIA DE MADERA	152.953,83																				
9	PINTURAS	61.403,26																				
10	VARIOS	96.445,63																				
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	83.699,95																				
12	ASCENSORES	83.949,78																				
13	SANEAMIENTO INTERIOR	49.060,95																				
14	CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN	734.166,97																				
15	INSTALACIÓN ELECTRICA	433.481,42																				
16	INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	47.715,54																				
17	INSTALACIÓN DE FONTANERIA	68.784,38																				
18	INSTALACIONES ESPECIALES	20.727,52																				
19	INSTALACIÓN DE COMUNICACIONES	80.779,74																				
20	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	91.805,82																				
21	URBANIZACIÓN	283.806,36																				
22	SEGURIDAD Y SALUD	101.493,54																				
23	GESTIÓN DE RESIDUOS	66.734,20																				
24	CONTROL DE CALIDAD	52.410,11																				
EJECUCION MATERIAL PARCIALES		5.064.977,27	64.759,56	180.611,99	180.611,99	136.696,52	136.696,52	176.627,79	166.815,60	321.554,01	175.582,49	215.513,77	359.216,30	444.472,46	444.472,46	375.432,72	307.849,17	307.849,17	311.659,13	311.659,13	308.258,19	138.638,30
EJECUCION MATERIAL ACUMULADO			64.759,56	245.371,55	425.983,55	562.680,06	699.376,58	876.004,37	1.042.819,98	1.364.373,99	1.539.956,48	1.755.470,25	2.114.686,54	2.559.159,00	3.003.631,46	3.379.064,19	3.686.913,36	3.994.762,53	4.306.421,65	4.618.080,78	4.926.338,98	5.064.977,27
GASTOS GENERALES (13%)		658.447,05																				
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)		303.898,64																				
SUMA CONTRATA (SIN IVA)		6.027.322,96																				
IVA (21%) SI CONTRATA		1.265.737,82																				

PRESUPUESTO LICITACIÓN PARCIALES	7.293.060,78	93.247,29	260.063,21	260.063,21	196.829,31	196.829,31	254.326,36	240.197,79	463.005,62	252.821,23	310.318,27	517.235,54	639.995,90	639.995,90	540.585,58	443.272,02	443.272,02	448.757,98	448.757,98	443.860,97	199.625,28
PRESUPUESTO LICITACIÓN ACUMULADO		93.247,29	353.310,50	613.373,71	810.203,02	1.007.032,34	1.261.358,70	1.501.556,48	1.964.562,11	2.217.383,34	2.527.701,61	3.044.937,16	3.684.933,05	4.324.928,95	4.865.514,53	5.308.786,55	5.752.058,57	6.200.816,55	6.649.574,52	7.093.435,50	7.293.060,78

Madrid, diciembre de 2022

ARQUITECTOS:

J. Carlos Sánchez Fernández Carlos Baena Fernández
ARMILAS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L