

PROMOCION DE 178 VIVIENDAS VPPA EN MÓSTOLES

FINANCIACIÓN PRTR

24,97%

RESUMEN DE ABRIL 2026

INFORMACION GENERAL OBRA

FR-63 PAU-4 MÓSTOLES SUR

Superficie Parcelas	4.357,25 m2	
Superficie Construida	27363,34 m2	
Sobre rasante	19.136,50 m2	
Bajo rasante	8.226,84 m2	
Presupuesto (i/iva)	34.394.797,02 €	
Inversión total actuación	35.559.693,16 €	
Aportación AVS	26.969.923,16 €	
Aportación PRTR	8.589.770,00 €	
Plazo	26	
Contratista		178
N. Viviendas	2D	14
	3D	130
	4D	34
	Accesibles	8
N. Plazas		287
N. Trasteros		0
N. Locales		2

CALENDARIO

Licencia Obra	13/03/2024	✓
Calificación Provisional	25/06/2024	✓
Aprobación Proyecto Ejecución	30/04/2024	✓
Licitación Obra	22/07/2024	✓
Adjudicación Obra	24/10/2024	✓
Formalización Contrato Obra	04/12/2024	✓
Acta Inicio de la Obra	02/01/2025	✓
Certificado Final Obra		✗
Calificación Definitiva		✗
Licencia Primera Ocupación		✗
Recepción de Obra		✗

HITOS

Cumplimientos

En fase de fachadas, instalaciones y particiones

I.O	C.I	F.E	F.F	F.D	F.O
✓	✓	✓	!	!	!

I.O (Inicio Obra)

C.I (Fin Cimentación)

F.E (Fin Estructura)

F.F (Fin Fachadas)


F.D (Fin Distribuciones)

F.O (Final Obra)

DESARROLLO DE LA OBRA

AVANCE DE LA OBRA

FOTO



PORCENTAJE AVANCE DE OBRA

PORCENTAJE PROGRAMADO DE OBRA

60,10%

78,49%

EJECUCIÓN EN PLAZO COMPROMETIDO 30/06/2026 (INFERIOR EN 2 MESES AL PLAZO CONTRATADO)

