

PROMOCION DE 90 VIVIENDAS VPPA EN VILLA del PRADO

FINANCIACIÓN PRTR

29,39%

RESUMEN DE JULIO-2024



Agencia de Vivienda Social
CONSEJERÍA DE VIVIENDA, TRANSPORTES E
INFRAESTRUCTURAS

INFORMACION GENERAL OBRA CALENDARIO HITOS

MANZANAS I, II Y III DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-10A

Superficie Parcelas	5.850 m2 (1.950 m2/manzana)	
Superficie Construida	12.196,42 m2	
Sobre rasante	8.288,25 m2	
Bajo rasante	3.908,17 m2	
Presupuesto (i/iva)	19.179.691,12 €	
Inversión total actuación	19.821.129,66 €	
Plazo	26	
Contratista		
N. Viviendas		
	2D	32
	3D	54
	4D	
	Accesibles (2D)	4
N. Plazas	135	
N. Trasteros	0	
N. Locales	0	

Licencia Obra	24/01/2024	✓
Calificación Provisional	11/04/2024	✓
Aprobación Protecto Ejecución	14/05/2024	✓
Licitación Obra	22/07/2024	✓
Adjudicación Obra		✗
Formalización Contrato Obra		✗
Acta Inicio de la Obra		✗
Certificado Final Obra		✗
Calificación Definitiva		✗
Licencia Primera Ocupación		✗
Recepción de Obra		✗

Cumplimientos

En fase de adjudicación

I.O	C.I	F.E	F.F	F.D	F.O	I.O (Inicio Obra)
!	!	!	!	!	!	C.I (Fin Cimentación)
						F,E (Fin Estructura)
						F.F (Fin Fachadas)
						F.D (Fin Distribuciones)
						F.O (Final Obra)

DESARROLLO DE LA OBRA

AVANCE DE LA OBRA FOTO

